

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่าย/บาท)	งบประมาณ (คงเหลือ/บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือกฎหมายกำหนด	๗,๙๙๕,๖๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		๓,๗๔๕,๒๐๐.๐๐	๔,๒๕๐,๔๐๐.๐๐
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือกฎหมายกำหนด	๑,๖๐๕,๖๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		๖๖๑,๐๐๐.๐๐	๙๔๔,๖๐๐.๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ ๕๐๐ ต่อเดือนครบทั้ง ๑๒ เดือน คุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือกฎหมายกำหนด	๓๖,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่าย/บาท)	งบประมาณ (คงเหลือ/บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร (สำนักปลัด)	เป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แผ่นป้ายจราจร กระจกโค้งมน ไฟแนว กระบองไฟ แผงกั้นจราจร ฯลฯ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๗		✓		๖,๕๐๐.๐๐	๔๓,๕๐๐.๐๐
๕	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ	สมทบระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อดำเนินงานด้านการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลพังโคน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระเบียบหรือกฎหมายกำหนด	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖ - ๒๙ ก.พ.๖๗			✓	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๖	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	จัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ ได้แก่ การจัดงานวันปิยมหาราช งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบรมวงศานุวงศ์ ที่รัฐบาลกำหนดให้มีการจัดงานร่วมถวายความอาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ค่าใช้จ่ายในการรับส่งเสด็จหรืองานรัฐพิธีอื่นๆ ตามที่รัฐบาลแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		๖,๐๐๐.๐๐	๘๘,๐๐๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่าย/บาท)	งบประมาณ (คงเหลือ/บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด)	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด ของเทศบาลตำบลพังโคน เป็นค่าประชาสัมพันธ์ รมรงค์ หรือ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน เป็นต้น รวมทั้งงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
๘	โครงการจัดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ	๕,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๙	โครงการจัดกิจกรรมประกวดเรียงความการป้องกันการทุจริตในวงราชการ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมประกวดเรียงความการป้องกันการทุจริต เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๒๙ ก.พ. ๖๗			✓	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่าย/บาท)	งบประมาณ (คงเหลือ/บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๐	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน	ค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือหลักสูตรอบรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๗	✓			๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๑	โครงการติดตั้ง Solar Rooftop จำนวน ๑ ชุด	ติดตั้งระบบ Solar Rooftop ขนาด ๓ เฟส ๑๐ kw ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพังโคน จำนวน ๑ ชุด	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			๐.๐๐	๔๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๒	โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการชุมชนบ้านใหม่ เทศบาลตำบลพังโคน (สำนักปลัด)	ต่อเติมอาคารที่ทำการชุมชนบ้านใหม่ เทศบาลตำบลพังโคน รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลพังโคนกำหนด	๓๓๓,๒๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			๐.๐๐	๓๓๓,๒๐๐.๐๐
๑๓	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ อุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ (สำนักปลัด)	อุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๒๙ ก.พ. ๖๗			✓	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่าย/บาท)	งบประมาณ (คงเหลือ/บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๔	โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยทางถนน)	ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยทางถนน)ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระเบียบหรือกฎหมายกำหนด จำนวน ๑ ครั้ง	๕,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ เม.ย.๖๗	✓			๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๑๕	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ พ.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค.๖๗	✓			๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือพื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย (สำนักปลัด)	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือพื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านเกษตร เป็นต้น	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐
๑๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ	๕,๐๐๐.๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖ - ๓๐ เม.ย.๖๗		✓		๒,๐๒๘.๐๐	๒,๙๗๒.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่าย/บาท)	งบประมาณ (คงเหลือ/บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๘	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อป.พร.) เทศบาลตำบลพังโคน	ฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.) เทศบาลตำบลพังโคน เช่น ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค.๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๗	✓			๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๙	โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนศักยภาพ อป.พร. เทศบาลตำบลพังโคน	ฝึกอบรมเพิ่มพูนศักยภาพ อป.พร. เทศบาล ตำบลพังโคน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ การตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่า ยานพาหนะ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ย.๖๗-๓๑ ส.ค. ๖๗	✓			๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
๒๐	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	ฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานศึกษา เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง เขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า ที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ พ.ค.๖๗ -๓๑ ก.ค.๖๗	✓			๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่าย/บาท)	งบประมาณ (คงเหลือ/บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๑	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึบซึบลดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร (สำนักปลัด)	ค่าใช้จ่ายตามโครงการโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึบซึบลดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑ พ.ค.๖๗ -๓๑ ก.ค.๖๗	✓			๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๒๒	โครงการเงินอุดหนุนเสริมสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ให้แก่สถานี่ตำรวจภูธรพังโคน (สำนักปลัด)	อุดหนุนเสริมสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ให้แก่สถานี่ตำรวจภูธรพังโคน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ พ.ค.๖๗ -๓๑ ก.ค.๖๗	✓			๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๓	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพังโคน เป็นค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ ค่าสาธารณูปโภค ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		๓๗๕,๐๐๐.๐๐	๓๗๕,๐๐๐.๐๐
๒๔	วัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพังโคน และนักเรียนโรงเรียนบ้านพังโคน (จำปาสามัคคีวิทยา) ตามอัตราที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	๑,๙๑๖,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		๙๔๘,๙๑๓.๐๙	๙๖๗,๐๘๖.๙๑

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่าย/บาท)	งบประมาณ (คงเหลือ/บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๕	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านพังโคนจำปาสามัคคีวิทยา (กองการศึกษา)	อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านพังโคน (จำปาสามัคคีวิทยา) เป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในสังกัด ตามอัตราที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	๔,๑๕๘,๐๐๐.๐๐	๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		๒,๐๗๑,๓๐๐.๐๐	๒,๐๘๖,๗๐๐.๐๐
๒๖	โครงการณรงค์การลดภาวะโลกร้อน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จัดกิจกรรมรณรงค์การลดภาวะโลกร้อน เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและพิธีปิดงานตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงาน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑ พ.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค.๖๗	✓			๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๒๗	โครงการปลูกต้นไม้ในชุมชนเขตเทศบาลตำบลพังโคน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	ปลูกต้นไม้ในชุมชนเขตเทศบาลตำบลพังโคน เช่น ค่าพันธุ์กล้าต้นไม้ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและพิธีปิดงานตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงาน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑ พ.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค.๖๗	✓			๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๒๘	โครงการรณรงค์การติดตั้งถังดักไขมันในครัวเรือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	รณรงค์การติดตั้งถังดักไขมันในครัวเรือนชุมชนเขตเทศบาลตำบลพังโคน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและพิธีปิดงานตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงาน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑ พ.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค.๖๗	✓			๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่าย/บาท)	งบประมาณ (คงเหลือ/บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๙	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากยุงพาหะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากยุงพาหะ เช่น ค่าจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้ในการพ่นหมอกควัน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและพิธีปิดงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงาน	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ มี.ย.๖๗	✓			๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
๓๐	โครงการส่งเสริมการนำขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	ส่งเสริมการนำขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและพิธีปิดงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงาน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ มี.ย.๖๗	✓			๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๓๑	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและพิธีปิดงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงาน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ มี.ย.๖๗		✓		๖,๒๓๐.๐๐	๒๓,๗๗๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่าย/บาท)	งบประมาณ (คงเหลือ/บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีน ค่าป้ายประชาสัมพันธุ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและพิธีปิดงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงาน	๓๕,๐๐๐.๐๐	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๗			✓	๓๒,๒๓๕.๐๐	๒,๗๖๕.๐๐
๓๓	โครงการอบรมผู้ประกอบการด้านสุขภาพอาหาร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	อบรมผู้ประกอบการด้านสุขภาพอาหาร เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธุ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและพิธีปิดงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงาน	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๗	✓			๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
๓๔	โครงการเทศกาลอาหารปลอดภัย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	อุดหนุนตามโครงการเทศกาลอาหารปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ให้แก่คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ พ.ค.๖๗	✓			๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐
๓๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ให้แก่คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๑ มิ.ย. ๖๗ - ๓๑ ส.ค.๖๗	✓			๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่าย/บาท)	งบประมาณ (คงเหลือ/บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต (สำนักปลัด)	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๓๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กถนนเลิงพัฒนา ๔/๒ ด้านขวาทาง หมู่ที่ ๘ (กองช่าง)	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๖๕ ม. รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลพังโคนกำหนด	๒๗๒,๘๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			๐.๐๐	๒๗๒,๘๐๐.๐๐
๓๘	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยา เสพติด (กองการศึกษา)	จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ด้านยาเสพติดให้กับชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๗	✓			๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๙	โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (สำนักปลัด)	จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม คำวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ	๕,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ย. ๖๗ - ๓๑ ก.ค.๖๗	✓			๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่าย/บาท)	งบประมาณ (คงเหลือ/บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔๐	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ (สำนักปลัด)	จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ เช่น กิจกรรมอันเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมจิตอาสา หรืองานรัฐพิธีอื่นๆ ตามที่รัฐบาลแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ เป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		๔๙๐.๐๐	๓๙,๕๑๐.๐๐
๔๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน (สำนักปลัด)	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าใช้เกี่ยวกับเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๔๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (สำนักปลัด)	ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลพังโคน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ	๒๙๖,๐๐๐.๐๐	๑ พ.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗			✓	๙๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่าย/บาท)	งบประมาณ (คงเหลือ/บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔๓	โครงการฝึกอบรมและสัมมนาผู้นำชุมชนและผู้นำหมู่บ้าน เทศบาลตำบลพังโคน (สำนักปลัด)	ฝึกอบรมและสัมมนาผู้นำชุมชนและผู้นำหมู่บ้าน เทศบาลตำบลพังโคน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๗	✓			๐.๐๐	๔๒๐,๐๐๐.๐๐
๔๔	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมและงานฝีมือในกลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลพังโคน (สำนักปลัด)	ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมและงานฝีมือในกลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลพังโคน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ	๓๕,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ย. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	✓			๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐
๔๕	โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอพังโคน	แข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอพังโคน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าจัดเตรียมและค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬา เป็นต้น	๗๐,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ย. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	✓			๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่าย/บาท)	งบประมาณ (คงเหลือ/บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔๖	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเดินปั่นวิ่งเทศบาล ตำบลพังโคน	แข่งขันกีฬาเดินปั่นวิ่งเทศบาลตำบลพังโคน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าจัดเตรียมและค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัด กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬา เป็นต้น	๗๐,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ย. ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๗	✓			๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐
๔๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬามอเตอร์ครอส	แข่งขันกีฬามอเตอร์ครอส เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิดและพิธีปิดการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม แข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่า จัดเตรียมและค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม จัดการแข่งขันกีฬา เป็นต้น	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ย. ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๗	✓			๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๔๘	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเทศบาล "ไทพัง โคนคัพ"	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขัน ฟุตบอลเทศบาล "ไทพังโคนคัพ" เช่น ค่าใช้จ่าย ในพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายใน กิจกรรมแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทน กรรมการ ค่าจัดเตรียมและค่าตกแต่งสถานที่ ค่า ป้ายประชาสัมพันธ์ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม จัดการแข่งขันกีฬา เป็นต้น	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗			✓	๙๙,๕๘๐.๐๐	๔๒๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่าย/บาท)	งบประมาณ (คงเหลือ/บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔๙	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและพิธีปิดงาน ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมประกวดค่าเงินรางวัล ค่าจัดเตรียมและค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗			✓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๕๐	โครงการฝึกอบรมกีฬาสก๊อตบอล	ฝึกอบรมกีฬาสก๊อตบอล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและพิธีปิดงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงาน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ พ.ย. ๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖			✓	๑๔๙,๖๒๘.๐๐	๓๗๒.๐๐
๕๑	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติและบุญบั้งไฟ	จัดงานประเพณีบุญมหาชาติและบุญบั้งไฟ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและพิธีปิดงาน ค่าพลู ตะไล ดอกไม้ไฟ ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดการแสดง แสง สี เสียง ค่าจ้างเหมารถยนต์ติดเครื่องเสียงในขบวนแห่ ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งรถยนต์ในขบวนแห่ ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมประกวดหรือแข่งขัน เงินรางวัลการประกวด ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงาน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ย. ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๗	✓			๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่าย/บาท)	งบประมาณ (คงเหลือ/บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕๒	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและพิธีปิดงาน ค่าดอกไม้ รูปเทียน ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมารถยนต์ติดเครื่องเสียงในขบวนแห่ ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งรถยนต์ในขบวนแห่ ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมประกวดหรือแข่งขัน เงินรางวัลการประกวด ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงาน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๑ เม.ย. ๖๗	✓			๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๕๓	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ย. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	✓			๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
๕๔	โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงพญาช้างพังโคน	จัดงานประเพณีบวงสรวงพญาช้างพังโคน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและพิธีปิดงาน ค่าดอกไม้ รูปเทียน ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงาน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ก.พ ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗			✓	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่าย/บาท)	งบประมาณ (คงเหลือ/บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕๕	โครงการสืบสานวิถีชีวิต ๕ ชนเผ่าของอำเภอพังโคน	สืบสานวิถีชีวิต ๕ ชนเผ่าของอำเภอพังโคน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและพิธีปิดงาน ค่าดอกไม้ รูปเทียน ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมารถยนต์ติดเครื่องเสียงในขบวนแห่ ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งรถยนต์ในขบวนแห่ ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมประกวดหรือแข่งขัน เงินรางวัลการประกวด ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงาน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ก.พ ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗			✓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๕๖	โครงการเข้าร่วมประกวดโคมบัวบูชา เนื่องในงานเทศกาลสัปดาห์วิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร (กองการศึกษา)	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอพังโคน ในการเข้าร่วมกิจกรรมประกวดโคมบัวบูชาประเภทตกแต่งรถยนต์ขบวนแห่ และกิจกรรมประกวดโต๊ะหมู่บูชาพระ ในนามอำเภอพังโคน เนื่องในงานเทศกาลสัปดาห์วิสาขบูชาของจังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ให้แก่สภาวัฒนธรรมอำเภอพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ พ.ค. ๖๗ - ๓๐ มี.ย. ๖๗	✓			๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
๕๗	โครงการร่วมงานประเพณีบุญมหาชาติและบุญบั้งไฟ (กองการศึกษา)	อุดหนุนตามโครงการร่วมงานประเพณีบุญมหาชาติและบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลพังโคน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำและประดับตกแต่งขบวนแห่บั้งไฟและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้แก่คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลพังโคน	๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ย. ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๗	✓			๐.๐๐	๖๖๐,๐๐๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่าย/บาท)	งบประมาณ (คงเหลือ/บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน เลิงพัฒนา ๑๑ หมู่ที่ ๘ (กองช่าง)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๖๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๒๐ ม.หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลพังโคนกำหนด	๒๒๙,๒๐๐.๐๐	๑ พ.ค. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๗	✓			๐.๐๐	๒๒๙,๒๐๐.๐๐
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทอง สว่าง หมู่ที่ ๘ (กองช่าง)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๗๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๒๐ ม.หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลพังโคนกำหนด	๒๕๒,๓๐๐.๐๐	๑ พ.ค. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๗	✓			๐.๐๐	๒๕๒,๓๐๐.๐๐
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สห พัฒนา หมู่ที่ ๘ (กองช่าง)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๒๐ ม.หรือตามสภาพ พื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลพังโคนกำหนด	๔๐๗,๔๐๐.๐๐	๑ พ.ค. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๗	✓			๐.๐๐	๔๐๗,๔๐๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่าย/บาท)	งบประมาณ (คงเหลือ/บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้าง โรงเรียนบ้านพังโคนจำปาสามัคคีวิทยา หมู่ที่ ๙ (กองช่าง)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๑๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕๖๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๒๐ ม. หรือตามสภาพ พื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลพังโคนกำหนด	๓๖๙,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	✓			๐.๐๐	๓๖๙,๐๐๐.๐๐
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน ไชยวัฒนา (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๙ (กองช่าง)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๗๒๕ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๒๐ ม.หรือตามสภาพ พื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลพังโคนกำหนด	๔๘๔,๐๐๐.๐๐	๑ พ.ค. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๗	✓			๐.๐๐	๔๘๔,๐๐๐.๐๐
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนปี ยะมิตร หมู่ที่ ๙ (กองช่าง)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๗๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๒๐ ม.หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลพังโคนกำหนด	๒๖๓,๕๐๐.๐๐	๑ มิ.ย. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	✓			๐.๐๐	๒๖๓,๕๐๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่าย/บาท)	งบประมาณ (คงเหลือ/บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน เผือกอุทิศ ๑ หมู่ที่ ๘ (กองช่าง)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๗๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๒๐ ม.หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลพังโคนกำหนด	๒๖๒,๒๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	✓			๐.๐๐	๒๖๒,๒๐๐.๐๐
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน ลอนดอน ซอย ๔ หมู่ที่ ๘ (กองช่าง)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๙๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๒ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๒๐ ม.หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลพังโคนกำหนด	๓๖๕,๔๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	✓			๐.๐๐	๓๖๕,๔๐๐.๐๐
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน เลิงพัฒนา ๕ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๘ (กองช่าง)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๗๒๕ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทาง ข้างละ ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๒๐ ม.หรือตามสภาพ พื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลพังโคนกำหนด	๔๘๓,๖๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	✓			๐.๐๐	๔๘๓,๖๐๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่าย/บาท)	งบประมาณ (คงเหลือ/บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน เลิงพัฒนา ๙ หมู่ที่ ๘ (กองช่าง)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๗๒๕ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๒๐ ม.หรือตามสภาพ พื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลพังโคนกำหนด	๔๘๓,๖๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	✓			๐.๐๐	๔๘๓,๖๐๐.๐๐
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนศรี สุข ๒ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๘ (กองช่าง)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๑๖๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๗๔๒.๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๒๐ ม.หรือตาม สภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลพัง โคนกำหนด	๔๙๙,๑๐๐.๐๐	๑ ก.พ.๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๗	✓			๐.๐๐	๔๙๙,๑๐๐.๐๐
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน สันติพิทักษ์ หมู่ที่ ๙ (กองช่าง)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๖๘ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๒๐ ม.หรือตามสภาพ พื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลพังโคนกำหนด	๓๑๘,๖๐๐.๐๐	๑ มี.ค.๖๗ - ๓๑ มิ.ย. ๖๗	✓			๐.๐๐	๓๑๘,๖๐๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่าย/บาท)	งบประมาณ (คงเหลือ/บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน สุชาภิบาล ๗ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๙ (กองช่าง)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๒๐ ม.หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลพังโคนกำหนด	๑๐๓,๕๐๐.๐๐	๑ มี.ย. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	✓			๐.๐๐	๑๐๓,๕๐๐.๐๐
๗๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสุ ระวิภา ๑ หมู่ที่ ๙ (กองช่าง)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๖๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๒๐ ม.หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลพังโคนกำหนด	๒๒๙,๒๐๐.๐๐	๑ พ.ค. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๗	✓			๐.๐๐	๒๒๙,๒๐๐.๐๐
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน หอมแพนอุทิศ หมู่ที่ ๑ (กองช่าง)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลพังโคนกำหนด	๒๕๒,๑๐๐.๐๐	๑ มี.ย. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	✓			๐.๐๐	๒๕๒,๑๐๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่าย/บาท)	งบประมาณ (คงเหลือ/บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อโศกสิน ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ (กองช่าง)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๗๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๕ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๒๐ ม.หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลพังโคนกำหนด	๒๖๕,๕๐๐.๐๐	๑ มี.ย. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	✓			๐.๐๐	๒๖๕,๕๐๐.๐๐
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อิดพัฒนา ๔ หมู่ที่ ๑ (กองช่าง)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๑๖๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๗๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทาง ข้างละ ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๒๐ ม.หรือตามสภาพ พื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลพังโคนกำหนด	๔๘๓,๘๐๐.๐๐	๑ มี.ย. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	✓			๐.๐๐	๔๘๓,๘๐๐.๐๐
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อิดพัฒนา ๕ หมู่ที่ ๑ (กองช่าง)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๘ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๒๐ ม.หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลพังโคนกำหนด	๒๒๔,๖๐๐.๐๐	๑ มี.ย. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	✓			๐.๐๐	๒๒๔,๖๐๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่าย/บาท)	งบประมาณ (คงเหลือ/บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ท่อและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลิงพัฒนา ๔/๒ หมู่ที่ ๘ (ส่วนแยกที่เชื่อมต่อกับถนนเลิง พัฒนา ๔/๓) (กองช่าง)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๒๐ ม.หรือตามสภาพ พื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลพังโคนกำหนด	๔๐๗,๐๐๐.๐๐	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๗	✓			๐.๐๐	๔๐๗,๐๐๐.๐๐
๗๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ท่อและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหลิมพัฒนา หมู่ที่ ๙ (กองช่าง)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อและ บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๗๖ ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีต เสริมเหล็กขนาด ศก.๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลพังโคนกำหนด	๔๙๔,๑๐๐.๐๐		✓			๐.๐๐	๔๙๔,๑๐๐.๐๐
๗๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม รางระบายน้ำ คสล.เลิงพัฒนา ๑๐ หมู่ที่ ๘ (กองช่าง)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๔๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐ ม. รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลพังโคนกำหนด	๑๖๐,๓๐๐.๐๐	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๗	✓			๐.๐๐	๑๖๐,๓๐๐.๐๐



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่าย/บาท)	งบประมาณ (คงเหลือ/บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗๙	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนหมู่บ้านเจริญยนต์ หมู่ที่ ๘ (กองช่าง)	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ ม. ความยาวรวม ๑๗๐.๐๐ ม. หน้า ๔ ซม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลพังโคนกำหนด	๓๑๙,๗๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	✓			๐.๐๐	๓๑๙,๗๐๐.๐๐
๘๐	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนห่มะธูลิน ๑ หมู่ที่ ๘ (กองช่าง)	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๕๐ ม. ความยาวรวม ๒๙๕.๐๐ ม. หน้า ๔ ซม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๒๗.๕๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลพังโคนกำหนด	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	✓			๐.๐๐	๔๙๙,๙๐๐.๐๐
๘๑	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนห่มะธูลิน ๒ หมู่ที่ ๘ (กองช่าง)	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ ม. ความยาวรวม ๑๘๘.๐๐ ม. หน้า ๔ ซม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลพังโคนกำหนด	๓๕๓,๒๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	✓			๐.๐๐	๓๕๓,๒๐๐.๐๐
๘๒	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเมือกอูทิศ หมู่ที่ ๙ (กองช่าง)	ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๘๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลพังโคนกำหนด	๕๙,๘๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	✓			๐.๐๐	๘๐๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่าย/บาท)	งบประมาณ (คงเหลือ/บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๘๓	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเมือกอูทิศ หมู่ที่ ๘ (กองช่าง)	ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๒๐ ม. ยาว ๔๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘.๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลพังโคนกำหนด	๔๒,๑๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	✓			๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๘๔	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ ๘ (กองช่าง)	ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒.๙๐ ม. ยาว ๘๑.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๔.๙๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลพังโคนกำหนด	๑๕๒,๖๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	✓			๐.๐๐	๖๐๐.๐๐
๘๕	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโลแลน หมู่ที่ ๘ (กองช่าง)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สองข้างทาง กว้างข้างละ ๑.๐๐ ม. ยาว ๗๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลพังโคนกำหนด	๑๐๒,๒๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	✓			๐.๐๐	๒๐๐.๐๐
๘๖	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชาติรี หมู่ที่ ๑ (กองช่าง)	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาวรวม ๒๙๐.๐๐ ม. หนา ๔ ซม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๖๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลพังโคนกำหนด	๔๔๐,๑๐๐.๐๐	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๗	✓			๐.๐๐	๔๔๐,๑๐๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่าย/บาท)	งบประมาณ (คงเหลือ/บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๘๗	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน เลิงพัฒนา ๕ หมู่ที่ ๘ (กองช่าง)	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาวรวม ๑๒๘.๐๐ ม. หน้า ๔ ซม. มี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๒ ตารางเมตร พร้อมตีเส้น จราจร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลพังโคน กำหนด	๑๙๖,๑๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	✓			๐.๐๐	๑๙๖,๑๐๐.๐๐
๘๘	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพังโคนพัฒนา ๑ หมู่ที่ ๑ (กองช่าง)	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาวรวม ๖๗.๐๐ ม. หน้า ๔ ซม. มีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๖๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้น จราจร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลพังโคน กำหนด	๑๐๔,๓๐๐.๐๐	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๗	✓			๐.๐๐	๑๐๔,๓๐๐.๐๐
๘๙	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนรอบเมือง ๕ หมู่ที่ ๑ (กองช่าง)	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ ม. ความยาวรวม ๒๖๕.๐๐ ม. หน้า ๔ ซม. มี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตี เส้นจราจร รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลพัง โคนกำหนด	๔๙๖,๔๐๐.๐๐	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๗	✓			๐.๐๐	๔๙๖,๔๐๐.๐๐
๙๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ รางระบายน้ำ ถนนชาติรี ๑ หมู่ที่ ๑ (กองช่าง)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้างรวม ฝารางระบายน้ำ ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลพังโคนกำหนด	๖๘,๕๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	✓			๐.๐๐	๖๘,๕๐๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่าย/บาท)	งบประมาณ (คงเหลือ/บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๙๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ รางระบายน้ำ ถนนชาติรี ๒ หมู่ที่ ๑ (กองช่าง)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้างรวม ฝารางระบายน้ำ ๕.๐๐ ม. ยาวรวมสองแห่ง ๒๘.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล พังโคนกำหนด	๙๔,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	✓			๐.๐๐	๙๔,๐๐๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่าย/บาท)	งบประมาณ (คงเหลือ/บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๙๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (สำนักปลัด)	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๙๓	โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	แก้ไขปัญหาผักตบชวา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ย.๖๗ - ๓๐ มี.ย. ๖๗	✓			๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๙๔	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการค้าขายในตลาดภายในเขตเทศบาลตำบลพังโคน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการค้าขายในตลาดภายในเขตเทศบาลตำบลพังโคน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ ๓๐ มี.ย. ๖๗	✓			๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๙๕	การจัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลพังโคน	จัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลพังโคน	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐		✓			โอนลด งบประมาณไป จัดทำโครงการอื่น	๐.๐๐